序号	项目名称	项目类别	项目背景	主导部门	费用预算（单位：万元）	实施效果	备注
1	旧空压机房进排风改造	设备改造	情况说明：1 号厂房装中央空调，旧空压机排气因管道问题排入 1 号厂房，会大量影响制冷效果。同时旧空压机房排气不合理，空压机经常会出现高温。	设备管理部	**	实施后，解决了空压机房的进风问题，解决了空压机运行时对 1 号厂房空调的影响，提高了空调的能耗利用效率。	
2	加工循环水回水管路改造	设备改造	**情况说明：**复合片机加工车间厂房内部排水槽排到厂房外侧循环池时，经过墙体部分为暗道，当污泥阻塞时，疏通不便，现考虑将此处暗道，改造成外露式水槽，方便后续维护；	设备管理部	**	解决了循环水路堵塞造成的用水泄露问题，提高了循环水的利用率，减少了补水造成的自来水消耗量。	
3	压机安装基础地坑	基建改造	自制材料车间新增 3 台压力机需要对应	设备管理部	**	满足合成六区新 1 米压机的安装	

			挖三个地坑			的基础问题，通过 1 米压机的新老设备更新，提升了设备利用率，降低了单件产品的能耗成本；	
4	合成六区行车改造	设备改造	满足合成六区新安装 1 米压机的维护需求	设备管理部	**	满足合成六区新 1 米压机的安装的吊运需求，通过 1 米压机的新老设备更新，提升了设备利用率，降低了单件产品的能耗成本；	